

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 26

Oggetto: Lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO - I° STRALCIO”_ **Approvazione conto finale contratto risolto.**

Data 08.11.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di Novembre, nel proprio ufficio,

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che con Provvedimento del Commissario straordinario n.14 del 21.12.2017 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

Richiamate

la **Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 21.12.2012** è stato approvato il **Progetto** definitivo-esecutivo per lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA DEL PARCO NATURALE DEL CONERO_ II STRALCIO FUNZIONALE”, redatto in conformità ai combinati disposti del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii. per un importo pari a euro 29.456,00 (ventinovemilaquattrocentocinquantesi/00), di cui euro 589,12 (cinquecentottantanove/12) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 9.906,05 (novemilanovecentosei/05) per costi della manodopera non soggetti a ribasso, euro 6.477,97 (seimilaquattrocentosettantasette/97) per somme a disposizione dell'amministrazione, per un importo complessivo del quadro economico pari a 35.933,97;

la **Determinazione del Responsabile Tecnico n. 54 del 31.10.2013**, a contrarre;

la **Determinazione del Responsabile Tecnico n. 65 del 06.12.2013** di aggiudicazione definitiva effettuata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/06, alla Ditta ALTESINO Soc. Coop. Agricola e Forestale P. I.V.A. 00848780425 che ha offerto un ribasso del 3,18% (tre, diciotto%) sull'importo a base di gara e pertanto un importo netto pari ad euro **28.853,05** (ventottomilaottocentocinquantequattro/05).

Visto

il contratto, tra il Direttore dell'Ente Parco Regionale del Conero, Dott. Zannini Marco, ed il sig. Paolo Petruio legale rappresentate della ditta ALTESINO, sottoscritto in data 09.12.2013;

il **Provvedimento del Presidente n. 24 del 23.11.2015** è stato approvato il **PROGETTO DI VARIANTE** dei lavori in oggetto, redatto dall'arch. Roberta Giambartolomei, ai fini dell'adeguamento del tracciato dei sentieri del Parco interessati dal progetto, individuati sulla base dell'indicazione del CAI, al tracciato approvato con la Carta dell'Accessibilità, allegato L al Regolamento del Parco;

che la Variante ha modificato l'importo delle opere ma non importi aggiuntivi e quindi l'ammontare dell'opera resta invariato e pari a € **35.933,97**, come da quadro economico originario del progetto approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 42 del 21.12.2012;

Dato atto che

Con **Determinazione del Responsabile Tecnico n. 65 del 22.05.2018** il contratto con la ditta Altesino Soc. Coop. Agricola e Forestale è stato risolto ai sensi dell'art 108 del D.lgs 50/2016.

che a seguito della risoluzione del contratto il Direttore dei Lavori arch. Roberta Giambartolomei ha effettuato le necessarie verifiche ed accertamenti sulla consistenza delle opere realizzate dalla Ditta Altesino Soc. Coop. Agricola e Forestale ed ha redatto il **conto finale** dal quale risulta che:

- le opere effettivamente svolte dalla ditta Altesino rispetto al progetto di variante risultano, come da sommario di registro di contabilità a tutto il 03.12.2015, quelle evidenziate in giallo nella tabella sottostante :

VARIANTE novembre 2015													
tipologia	S.10	S.11	S.12	S.13	S.14	S.15	S.15a	S.16	S.17	S.18	TOT	fornitura e posa €	totale iva esclusa €
Tabella segnavia	1			3	18	33	11	27	18	38	149	114,78	17.102,22
Tabella località				1	1	2	1	2	1	1	9	86,34	777,06
Ippovie/ciclo vie					1	2	1	1	2	2	9	85,07	765,63
Pannellino informativo											0	173,73	-
Pannello informativo	1	1	1	3	1	2	1	2	2	3	17	161,53	2.746,01
Pali	1			3	9	16	6	14	10	19	78	97,91	7.636,98
Bacheca						1					1	509,97	509,97
												€	29.537,87

La segnaletica installata risulta contabilizzata per le seguenti quantità:

- N. 145 TABELLE SEGNAVIA
- N. 74 PALI DI SOSTEGNO
- N. 2 TABELLE LOCALITA'

- Sulla base delle somme maturate, in riferimento alle somme liquidate e di quelle da liquidare in riferimento alle ritenute a garanzia per infortuni risulta che alla Ditta Altesino è stata liquidata la somma di € 28.716,87 IVA 10 % compresa, e che pertanto risulta necessario richiedere nota di credito per l'importo dell'eccedenza.
Inoltre, considerato che la medesima ditta ha già emesso anche la fattura per la liquidazione delle ritenute a garanzia infortuni, essendo la somma da liquidare inferiore all'importo fatturato, anche per questa fattura risulta necessario richiedere nota di credito.

Nello specifico le note di credito vanno richieste per gli importi :

- € 3.149,07 lorde , in riferimento alla fattura n. 9 del 24/02/2016 di importo € 9.714,60, di cui €883,14 per IVA 10%, al netto del ribasso d'asta del 3,18% e delle ritenute a garanzia dello 0,50% per infortuni, acquisita al prot. dell'Ente al n. 828/2016, attinente il II° SAL di lavori eseguiti fino al giorno 03.12.2015.
- € 15,83 lorde, in riferimento alla fattura n. 04 del 25.05.2018 acquisita al ns prot n. 2091/18, per la liquidazione delle ritenute a garanzia e non ancora liquidata.

