

ENTE PARCO REGIONALE NATURALE DEL CONERO
Via Peschiera n.30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 24

Oggetto: Lavori per progetto di “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna vagante all’interno del parco”; definizione II libretto delle misure.

Data 24.06.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro, del mese di Giugno, nel proprio ufficio.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente;

che con Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020, la cui ratifica è avvenuta con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020, vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

Premesso altresì che,

con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 66 del 15/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di “di realizzazione di una capanna picena e annessi presso l’Area Archeologica di via Peschiera, Sirolo”.

con determina Tecnico n. 64 del 03/11/2020 è stata approvata la determina a contrarre per i lavori indicati in oggetto.

con determina Tecnico n. 73 del 15/12/2020 sono stati affidati i lavori alla ditta IMPRESA EDILE ANDREUCCI E MENGANI SNC;

con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 33 del 22/04/2021 è stato approvata la variante al progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di “di realizzazione di una capanna picena e annessi presso l’Area Archeologica di via Peschiera, Sirolo”.

Che il QE del progetto di variante approvato (con la correzione dovuta al ribasso modulato nella voce A1.3 che era errata per mero errore di calcolo) è il seguente:

A1.1_Realizzazione di una struttura prefabbricata per attività didattiche_struttura in legno	19.398,00 €
A1.1 _Realizzazione di una struttura prefabbricata per attività didattiche_solo opere edili basamento in c.a. (con ribasso offerto)	13.383,64 €
A1.2 _Fornitura e posa in opera di n.2 cancelli (apertura manuale) per Archeodromo (con ribasso offerto)	1.485,22 €
A1.3 _Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria: impianto elettrico, impianto idrico (con ribasso offerto)	7.848,41 €
A1.4 _realizzazione percorso accessibilità (con ribasso offerto)	7.554,16 €
A1.5_Corpi illuminanti (fornitura e posa in opera) e prese elettriche	2.500,00 €
A1.6_Fornitura e posa in opera fontana	1.650,00 €
A1.7 _Realizzazione del sistema di irrigazione (con ribasso offerto)	1.584,24 €

A1.8_sistemazione area: opere di pulizia e realizzazione delimitazione con rete e staccionata (con ribasso offerto)	7.881,13 €
A1.9_lavori per realizzazione capanna picena e annessi con tecniche di archeologia sperimentale	39.221,31 €
B2.1_relazioni specialistica geologica compresa cassa	400,00 €
B2.2_servizio progettazione strutturale A1.1 compresa cassa	811,20 €
B2.3_servizio di coordinamento per la progettazione e coordinamento in fase di esecuzione e responsabile sicurezza compresa cassa	2.625,00 €
B2.4_servizi di progettazione e strutturale di una capanna picena e annessi con tecniche di archeologia sperimentale compresa cassa	7.500,00 €
IMPORTO NETTO LAVORI e servizi	113.842,30 €
C-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1.1_IVA 22 %	4.267,56 €
C1.1_IVA 22 %	2.944,40 €
C1.2_IVA 22 %	326,75 €
C1.3_IVA 22 %	1.726,65 €
C1.4_IVA 22 %	1.661,91 €
C1.5_IVA 22 %	550,00 €
C1.6_IVA 22 %	363,00 €
C1.7_IVA 22 %	348,53 €
C1.8_IVA 22 %	1.733,85 €
C1.9_IVA 22 %	8.628,69 €
<i>iva totale C1</i>	<i>22.551,34 €</i>
C2.1_IVA 22 %	88,00 €
C2.2_IVA 22 %	178,46 €
C2.3_IVA 22 %	577,50 €
C2.4_IVA 22 %	1.650,00 €
<i>iva totale C2</i>	<i>2.493,96 €</i>
C3.1_servizi collaudo strutturale capanna	272,40 €
C3.2_lavori in economia struttura in legno	397,72 €
C3.3_allaccio contatore acqua	833,58 €
C3.2_allaccio contatore enel	575,71 €
C3.3_restano per imprevisti ed economie iva compresa	1.485,47 €
<i>C3 Imprevisti, economie ed arrotondamenti IVA compresa</i>	<i>3.564,88 €</i>
<i>C4_incentivo art.113 Dlgs 50/16 e s.m.i. 2%</i>	<i>1.661,71 €</i>
totale somme a disposizione	30.271,90 €
TOTALE	144.114,20 €

Dato atto che

con determina Tecnico n. 13 del 16/03/2021 è stato approvato il libretto delle misure a tutto il 19/02/2021.

Sempre con la stessa determina è stata liquidata la fattura alla ditta Andreucci Renato & Mengani Nicola snc.; non è stato stornato il ribasso offerto che sarà recuperato nel II SAL.

Ad oggi le lavorazioni eseguite a regola d'arte a tutto il 24/06/2021 risultano essere le seguenti:

libretto misure	a tutto il	24/06/2021
nr ordine da computo	tariffa	importo
1	02.01.001	343,20 €
2	02.02.001.001	139,50 €

3	18.04.003.002	639,54 €
4	18.08.003.001	38,04 €
5	18.08.003.002	24,12 €
6	18.08.038.001	1.161,60 €
7	18.08.041.001	168,88 €
8	18.09.003.004	270,27 €
9	18.09.004.004	243,33 €
10	18.09.008.003	291,66 €
11	13.18.001.007	62,44 €
12	18.08.067	409,02 €
13	19.13.017	10,08 €
14	02.01.001	343,20 €
15	02.02.001.001	139,50 €
16	18.04.003.002	639,54 €
17	18.08.003.001	38,04 €
18	18.08.003.002	24,12 €
19	15.05.001.003	372,00 €
20	15.04.004.009	1.165,20 €
21	18.09.003.005	159,83 €
22	18.09.004.005	142,37 €
23	18.09.010	361,20 €
24	18.09.003.003	155,82 €
25	18.09.004.003	138,18 €
26	18.09.008.002	98,60 €
27	15.08.028.001	336,62 €
28	19.13.017	10,08 €
a1.2		1.494,90 €
a1.4	fino al 100%	2.829,43 €
a1.7		1.499,00 €
a1.8	var	6.475,32 €

Dato atto che i lavori sono stati svolti a perfetta regola d'arte, si può approvare il secondo libro delle misure ed indicare alla Ditta Andreucci Renato & Mengani Nicola snc la possibilità di presentare fattura per quanto sopra riepilogato.

I lavori rispetto alla variante approvata risultano quindi realizzati completamente (restano in essere alcuni lavori da prevedere e realizzare in economia).

L'importo totale dei lavori da fatturare con il ribasso offerto in sede di gara (evidenziato con il grassetto nel sopra riepilogato) QE risulta essere di € 39.736,79.

Con il I Sal è stata liquidata fattura per € 19.799,46 più iva al 22% per €4.355,88 per un totale di €24.155,34 quindi restano da liquidare € 19.937,33 più iva al 22%.

Evidenziato che l'importo iniziale complessivo trova copertura finanziaria al capitolo 0502.22.002, come da determina n.73/2020 giusto imp.2020/117.004;

che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020 l'impegno 2020/117.004 è divenuto imp.2021/103.004 per effetto della delibera di consiglio direttivo n.23/2021;

Visto che

con determina tecnico n.10/2021 è stato assunto anche l'imp.2020/117.009 per €1.037,00 che può ritenersi a disposizione dell'amministrazione per l'esecuzione di altri lavori giusta approvazione variante al progetto avvenuta con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 33 del 22/04/2021.

