

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 07

Oggetto: Lavori per “l'efficientamento energetico della Sede dell'Ente Parco del Conero” _centro visite e fotovoltaico_ approvazione contabilità finale e presa atto Certificato Regolare esecuzione.

Data 28/02/2023

L'anno duemilaventitré, il giorno ventotto del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che con delibera di Consiglio Direttivo n. 4 del 02/01/2023 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Viviani;

Dato atto che,

con determina n. 25 del 11/04/2022 si è aggiudicato in maniera definitiva la gara alla ditta IGE IMPIANTI SRL P.Iva 01373380516 con sede legale in VIA ADIGE N. 9 – 06016 SAN GIUSTINO (PG) e.mail info@igeimpianti.it PEC ige@pec.it;

per il citato progetto resta indicato il codice CUP che è il seguente B45I18000000002;

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall'art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217 - questo Ente ha richiesto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per il progetto richiamato in oggetto il seguente codice CIG 9103886C61;

il contratto veniva stipulato in data 14/06/2022;

i lavori sono iniziati il 13/07/2022 ma subito sospesi in quanto l'impresa comunica che i materiali saranno in consegna nella seconda decade di settembre per ragioni di contingenza dovute alla mancanza di materie prime (situazione questa non dipendente alla stessa ditta ma a ragioni diffuse mondiali);

con determina n. 86 del 07/09/2022 avveniva la presa d'atto approvazione modifiche fotovoltaico e l'autorizzazione al subappalto;

si dava avvio ai lavori il 13/10/2022 e sono tutt'ora in corso con proroga a tutto il 30/01/2023;

con determina n. 02 del 18/01/2023 veniva l'approvazione delle variazioni effettuate;

in data 30/01/2023 terminavano i lavori (come risulta dai vari certificati di inizio, sospensione, proroga e fine lavori).

considerato che,

pervenivano il 28/02/2023 da parte il direttore dei lavori ing. Giorgio Bartoloni i seguenti documenti:

LIBRETTO DELLE MISURE N.1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Quadro Economico

1° e ultimo SAL dei lavori eseguiti a tutto il 31/01/2023

