

ENTE PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30

60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 09

Oggetto: : Lavori di “Manutenzione infrastrutture del Parco _2013”_ Procedura negoziata articolo 122, comma 7 del D.lgs 163/06 _ **Stato finale dei lavori_ approvazione certificato di regolare esecuzione_economie.**

Data: 05 luglio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di luglio, nel proprio ufficio.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

Premesso altresì che

- con Delibera del Consiglio Direttivo n. 113 del 18.06.2013 è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo per lavori di “Manutenzione infrastrutture del Parco _2013”;
- il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto in conformità ai combinati disposti del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii. e che l'opera è finanziata al Capitolo 0905.22.021 (ex cap. 255.003.0) per € 45.000,00;
- il progetto definitivo ed esecutivo è stato approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.113 del 18.06.2013 ed ha evidenziato il seguente quadro economico:

Importo lavori e Forniture	€	33.065,00
Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%	€	661,30
Importo soggetto a ribasso	€	32.403,70
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Imprevisti ed economie <10%	€	3.305,29
Accantonamento di cui all'art.133 c.4 D.Lgs 163/06 (1%)	€	330,65
Incentivo art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i. 2%	€	661,30
IVA sui lavori 21 %	€	6.943,65
iva sui lavori in economia 21%	€	694,11
Totale	€	45.000,00

- con Determinazione Responsabile Tecnico n.17 del 05.7.2013 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 122, comma 7 del decreto legislativo n. 163/06 con il criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a, decreto legislativo n. 163 /06;
- con Determinazione Responsabile Tecnico n.18 del 22/07/2013, VISTO il verbale del 19.07.2013 , i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via provvisoria, ma non efficace, alla ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For. con sede legale in Via Cappuccini n°29 - 60044 Fabriano e sede amministrativa in via Totti 10- 60131 Ancona P.Iva:01300420427, che partecipa per la propria Ditta consorziata Fito Ars Soc. Coop.va - Via Sandro Totti 10_60131 Ancona, P.IVA 01549430427, e che ha presentato l'offerta con ribasso più vantaggiosa per l'Ente, pari a 2,80 % (due virgola ottanta per cento); e che a seguito del ribasso offerto l'importo netto contrattuale è pari a €

32.157,70 “trentaduemilacentocinquantesette/70” (comprensivo di € 661,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) I.V.A. 22% esclusa;

- con Determinazione Responsabile Tecnico n. 21 del 21.10.2014 è stata definitivamente dichiarata aggiudicataria dell'appalto la ditta Consorzio MARCHEVERDI Soc. Coop. Agr. e For. con sede legale in Via Cappuccini n°29 - 60044 Fabriano e sede amministrativa in via Totti 10- 60131 Ancona P.Iva:01300420427,
- con medesima determina n. 21 del 21.10.2014 la responsabilità del procedimento è stata assegnata all'arch. Roberta Giambartolomei;
- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 01.12.2014
- i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori arch. Roberta Giambartolomei, con Verbale di Consegna in data 01.12.2014;

Dato atto che

- con Determinazione del Responsabile Tecnico n.13 del 03.08.2015 è stata approvata la Variante non sostanziale dei lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del Parco” anno 2013, per sopperire ai numerosi danneggiamenti che si sono verificati nel corso dei lavori di appalto;
- con Delibera del Consiglio Direttivo n. 167 del 17.12.2015 è stata approvata la Variante suppletiva per lavori di manutenzioni di aree verdi e di manufatti inerenti la segnaletica sentieristica del Parco ulteriormente danneggiati durante il corso dei lavori, per l'importo di € 2'258,77, da assoggettare a ribasso d'asta del 2,8%, (oltre a IVA di legge 22%),
- che in data 24.05.2016 il Direttore dei Lavori chiedeva alla Ditta di provvedere urgentemente allo sfalcio dell'area verde nei pressi dell'area umida realizzata dall'Ente Parco per l'importo pari a €307,47 ;
- che in data 8 febbraio 2016 il Direttore dei Lavori chiedeva via mail alla Ditta, di provvedere urgentemente ad effettuare un intervento per la messa in sicurezza della segnaletica installata dall'Ente Parco del Conero relativa alla presenza di fauna vagante, dotato di lampeggiatori, ubicato sulla SP 23, per l'importo pari a €300,00.

Ricordato che

- con Determinazione Responsabile Tecnico n. 01 del 25.02.2016 è stata liquidata alla Ditta Consorzio MARCHEVERDI la fattura n. 49 del 27/07/2015 di importo pari a € 19.052,01 di cui € 3.435,61 per IVA 22%, relativa al I° Stato di Avanzamento dei lavori;
- con Determinazione Responsabile Tecnico n. 06 del 13.06.2016 è stata liquidata alla Ditta Consorzio MARCHEVERDI la fattura n. 67 del 04.09.2015 di importo pari a € 20.180,39, di cui € 3.639,09 per IVA 22%, relativa al II° Stato di Avanzamento dei lavori;

Dato atto quindi che dal conto finale risulta il seguente

	<u>ROGETTO</u>		<u>FINALE</u>
<u>QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DEI LAVORI</u>			
<u>Importo lavori e Forniture</u>	33.065,00	€	33.065,48
Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%	661,30	€	661,30
Importo soggetto a ribasso	32.403,70	€	32.404,18
importo ribassato del 2,8 % comprensivo degli oneri per la sicurezza	32.157,70	€	32.158,17
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>			
Imprevisti e lavori in economia <10%	3.007,17		
ribasso d'asta a disposizione	907,30		
Accantonamento di cui all'art.133 c.4 D.Lgs 163/06 (1%)	330,65		
IVA sui lavori 22 %	7.274,30	€	7.074,80

lavori in economia LISTA N.1		€	
		2.196,32	
lavori in economia LISTA N.2		€	
		307,48	
lavori in economia LISTA N.3		€	
		300,00	
iva sui lavori in economia 22%	661,58	€	
		616,84	
	12.181,00	€	
		10.495,44	
Incentivo art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i. 2%	661,30	€	
		661,30	
Totale	45.000,00	€	1.685,09
		43.314,91	

VISTO che i lavori sono stati completamente ultimati il giorno 29.11.2015, come accertato dal Direttore dei Lavori Arch. Roberta Giambartolomei;

VISTO il Registro di Contabilità finale ed il Sommario del Registro di Contabilità nonché lo Stato Finale dei Lavori firmati dall'arch. Roberta Giambartolomei in qualità di D.L. e sottoscritta dalla ditta Consorzio Marche Verdi senza riserve;

VISTA la Relazione sul Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 28.06.2016 redatto e firmato dall'arch. Roberta Giambartolomei in qualità di D.L. e Responsabile del Procedimento, da cui risulta che sono state eseguite opere per un importo complessivo di €. **35.948,40** così ripartito:

- Importo dei lavori eseguiti	€.	33.065,49
- Importo di n° 3 liste in economia	€.	2.882,91
	Per un totale di	€. 35.948,40
	e al netto del ribasso d'asta del 2,800%, di	€ 34.961,97

Visto

che l'importo sopra richiamato trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, e precisamente al Capitolo 0905.22.021 imp.2015/133 (ex capitolo 255.003.0 imp.2014/82) gestione provvisoria 2016;

Dato atto

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall'art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217 - questo Ente ha provveduto a richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per il lavoro da appaltare il codice **CIG** che è il seguente **Z9B0A99F99** (come modificato a seguito di richiesta all'ANAC, per mero errore materiale) e che per la variante suppletiva, Lista in economia n. 1 il codice **CIG** è il seguente **Z9418A2A98**

che non si rende necessario versare il contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici per la procedura di indizione della gara in quanto l'importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00;

Ciò premesso e considerato si evidenzia

che i lavori e gli oneri accessori contabilizzati ed in parte ancora da liquidare alla ditta dietro emissione di regolare fattura, ammontano complessivamente a €34.961,97 oltre a IVA 22%;

che pertanto della somma complessiva impegnata al Capitolo 0905.22.021 imp.2015/133 (ex capitolo 255.003.0 imp.2014/82) gestione provvisoria 2016 per l'esecuzione dell'appalto, pari a € 45.000,00, come da quadro economico sopra riportato, al netto delle somme degli importi relativi al conto finale ed a quelli di cui all' art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i. 2%, resta a disposizione la somma di **€ 1.685,09**

che l'impegno al Capitolo 0905.22.021 imp.2015/133 (ex capitolo 255.003.0 imp.2014/82) gestione provvisoria 2016 di **€ 1.685,09** è da ritenersi svincolato e può essere assegnato alla esecuzione del lavoro di sfalcio e manutenzione del sentiero 310_del Trave, mediante apposito atto;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 08/11/2016 ed è stata inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====