

## ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N.34

Oggetto: Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago Grande di Portonovo”,  
Primo stralcio S1\_ **Liquidazione UNIVPM Orto Botanico e ditte Papa e Foglia.**

Data 21/12/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Dicembre, nel proprio ufficio,

#### Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

##### Premesso che,

in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità delle disposizioni recate dall'art. 169 del D.lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2001 e ss.mm., la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

**Visto** il Provvedimento del Commissario straordinario n.14 del 21.12.2017 con il quale vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.

**Visto** il documento istruttorio redatto dall'arch. Roberta Giambartolomei in qualità di Responsabile del Procedimento nonché Direttore dei Lavori per la “Realizzazione di un'area umida contigua in ampliamento al lago Grande di Portonovo\_Stralcio S1”;

##### Dato che da detto documento istruttorio risulta :

- che ai fini della liquidazione da parte della Regione Marche del finanziamento assegnato con Decreto del Dirigente della P.F Biodiversità, rete ecologica e tutela degli animali n. 22/BRE del 02/12/2014 , occorre procedere alla liquidazione delle ditte che hanno svolto le prestazioni ricomprese all'interno del quadro economico dei lavori realizzati, come da ultimo aggiornato a consuntivo, per poi rendicontare il lavoro;
- Che la Convenzione in essere con l'Università Politecnica delle Marche Orto Botanico del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A) dello stesso Ateneo, sottoscritta dal Direttore in data 09.06.2015 si è conclusa; codice **CIG Z651CAC829.**
- Che la ditta Foglia Germano ha concluso l'appalto affidatogli per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dai lavori di cui trattasi; codice **CIG Z1225BD2B1.**
- Che la ditta la Ditta Papa Cesare, assuntrice dell'appalto principale dei lavori, ha comunicato l'ultimazione lavori con pec prot. 4523 del14/12/2018 ed ha sottoscritto digitalmente lo Stato Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, senza riserve, acquisito al prot. dell'Ente al n.4615 del 20/12/2018 ed è stato emesso e vistato il Certificato di pagamento per l'importo corrispondente all'importo del Conto Finale dell'appalto; codice **CIG : ZE71AD7B51.**
- che, per la realizzazione dell'area umida in oggetto, ognuna delle ditte sopra citate, ha concluso il contratto in essere con questo Ente, ciascuna con buon esito per la propria parte e competenza;

**Richiamato** il codice **CUP** associato ai CIG sopracitati che è il seguente : **B37B14000290005**

**Visto** il provvedimento del Commissario Straordinario n.109 del 08/11/2018 con cui si è deliberato l'“Approvazione Bilancio di previsione 2018\_2020 annualità 2018 e Piano programma 2018/2020 annualità 2018”;



- che con medesima delibera n. 124 del 22.10.2014 è stato approvato il progetto preliminare per la “Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago grande di Portonovo redatto dall’arch. Roberta Giambartolomei;
- che con Provvedimento presidenziale n. 17 del 06.11.2014 ratificato con delibera di Consiglio Direttivo n. 135 del 13.11.2014, è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo per la “Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago Grande di Portonovo”\_Stralcio S1”, redatto dall’arch. Roberta Giambartolomei;
- che con medesima delibera è stato disposto di inoltrare il progetto, accompagnato dalla relativa domanda di finanziamento alla Regione Marche entro il giorno 07.11.2014, data di scadenza per la presentazione delle candidature per il finanziamento;

#### Dato atto

- che con Decreto del Dirigente della P.F Biodiversità, rete ecologica e tutela degli animali n. 22/BRE del 02/12/2014 , la regione Marche ha finanziato il progetto presentato;
- che a seguito dell’ottenimento del finanziamento regionale si è dato corso alla stipula di una Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche, Orto Botanico del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A) dello stesso Ateneo al fine di avvalersi del contributo scientifico e tecnico, come previsto nel progetto esecutivo approvato, finalizzato al reperimento sul campo, raccolta e moltiplicazione delle specie vegetali non presenti sul mercato, per la rinaturazione dell’area oggetto dell’intervento, e conseguente recupero e implementazione degli habitat di interesse comunitario presenti;
- che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 203/17 del 22.12.2016 è stata approvata la Variante al progetto Definitivo/Esecutivo;
- che l’importo complessivo del quadro economico relativo al PROGETTO DI VARIANTE, restava invariato e che quindi non vi è stata la necessità di impegnare somme aggiuntive.
- che con determina n. 27 del 19.10.2017 a contrarre, è stato di approvare l’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e di INDIRE, per lavori di “Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago Grande di Portonovo\_Stralcio S1” una procedura negoziata, ai sensi dell’art.61 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., e con le modalità di cui all’art.36 co.9 e dell’art 91 del medesimo Decreto Legislativo;
- che con determina del Responsabile Tecnico n. 02 del 20.02.2018 di aggiudicazione definitiva l’appalto veniva aggiudicato alla Ditta Papa Cesare di Filottrano
- che il contratto è stato sottoscritto in data 08.03.2018
- che i lavori hanno avuto inizio in data 03.10.2018

**Considerato** che con Provvedimento del Commissario Straordinario n.112 del 15.11.2018 è stata approvata una perizia di variante redatta dalla sottoscritta, che prevede il seguente nuovo quadro economico:

<b>Importo lavori</b>	<b>€</b>	<b>25.310,81</b>
Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) (circa 1,57%)	€	396,83
incidenza della manodopera: circa 38%	€	9.618,11
Importo soggetto a ribasso	<b>€</b>	<b>15.295,87</b>
Ribasso 26,989%	€	4.128,20
Importo del contratto al netto del ribasso, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dell’importo della manodopera.	<b>€</b>	<b>21.182,61</b>
<b>Somme a disposizione dell’Amministrazione</b>		
1_IVA sui lavori 22 %	€	4.660,17
2_IVA sulle spese tecniche e le analisi	€	791,40
3_ spese varie per tasse e diritti di segreteria_ assicurazioni dei dipendenti	€	360,00
4 _lavori in economia, previsti dal progetto e non compresi nell’appalto_ IVA	€	-

compresa	
5_ Attività di sperimentazione / Università Politecnica delle Marche_(supporto scientifico al progetto e reperimento/fornitura materiale vegetale non presente in commercio) (non soggetta a IVA)	€ 10.000,00
6_Spese tecniche per rilievi geologici e relazioni specialistiche	€ 2.500,00
7_Analisi terreno per caratterizzazione (due campioni) iva compresa	€ 870,00
8_ Arredi (segnaletica didattica, targhe, accessori per fauna/osservazione)_ IVA compresa.	€ 590,41
9_Imprevisti e arrotondamenti_( < 10%). IVA compresa .	€ -
10_Incentivo art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i. 2%	€ 442,00
11_ ribasso d'asta	€ -
12_Oneri per riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di destinazione	€ 6.603,41
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 26.817,39</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 48.000,00</b>

#### Dato atto

che durante l'esecuzione sono state eseguite la lavorazioni previste dalla perizia di variante, comprese ulteriori lavorazioni direttamente ordinate dalla sottoscritta in qualità di direttore dei lavori, in assestamento delle voci a misura o per la realizzazione di piccoli dettagli di arredo e di sistemazione del terreno con l'utilizzo di mezzi meccanici,

che quindi l'importo a consuntivo delle opere risulta pari a €26.013,45, ed il quadro economico a consuntivo è modificato come segue:

<b>Importo lavori</b>	<b>€ 26.013,45</b>
Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) (circa 1,57%)	€ 408,411
incidenza della manodopera: circa 38%	€ 9.885,111
Importo soggetto a ribasso	<b>€ 15.719,928</b>
Ribasso 26,989%	€ 4.242,65
Importo del contratto al netto del ribasso, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dell'importo della manodopera.	<b>€ 21.770,80</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
1_IVA sui lavori 22 %	€ 4.789,58
IVA sulle spese tecniche e le analisi   spese varie per tasse e diritti di segreteria_	<b>€ 912,40</b>
2_lavori in economia, previsti dal progetto e non compresi nell'appalto_ IVA compresa	
3_ Attività di sperimentazione / Università Politecnica delle Marche_(supporto scientifico al progetto e reperimento/fornitura materiale vegetale non presente in commercio) (non soggetta a IVA)	<b>€ 10.000,00</b>
4_Spese tecniche per rilievi geologici e relazioni specialistiche	<b>€ 2.500,00</b>
5_Analisi terreno per caratterizzazione (due campioni) iva compresa	<b>€ 870,00</b>
6_ Arredi (segnaletica didattica, targhe, accessori per fauna/osservazione)_ IVA compresa.	€ 111,81
7_Imprevisti e arrotondamenti_( < 10%). IVA compresa .	
8_Incentivo art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i. 2%	<b>€ 442,00</b>
9_ ribasso d'asta	
10_Oneri per conferimento terre e rocce da scavo a sito di destinazione	€ 6.603,41
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 26.229,20</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 48.000,00</b>

#### Dato che

che i lavori hanno avuto termine in data 14.12.2018 come accertato dalla sottoscritta;

che ai fini della liquidazione da parte della Regione Marche del finanziamento assegnato con Decreto del Dirigente della P.F Biodiversità, rete ecologica e tutela degli animali n. 22/BRE del 02/12/2014 , occorre procedere alla liquidazione delle ditte che hanno svolto le prestazioni ricomprese all'interno del quadro economico dei lavori realizzati, come da ultimo aggiornato a consuntivo, per poi rendicontare il lavoro;

#### Richiamate

- la Convenzione di affidamento all' **Università Politecnica delle Marche**, Orto Botanico del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A) dello stesso Ateneo, P.I. 00382520427, sottoscritta dal Direttore in data 09.06.2015, dia affidamento del servizio di supporto scientifico finalizzato al reperimento sul campo, raccolta e moltiplicazione delle specie vegetali non presenti sul mercato, per la rinaturazione dell'area oggetto dell'intervento, e conseguente recupero e implementazione degli habitat di interesse comunitario presenti; codice **CIG Z651CAC829**;
- la determina del Responsabile Tecnico n.27 del 15.11.2018 di affidamento per riutilizzo delle terre e rocce provenienti dallo scavo per la realizzazione dell'invaso alla ditta **Foglia Germano**, C.da Rambona 17/D 62010 Pollenza (MC), C.F. FGLGMN66S10F567G, P.IVA 00965200439, per un importo dei lavori pari a € 5412,63 oltre a IVA 22%, per un totale di € 6.603,41; codice **CIG Z1225BD2B1**;
- la determina del Responsabile Tecnico n.02 del 20.02.2018 di aggiudicazione definitiva alla ditta **Papa Cesare**, C.F. PPACSR58B17D597B, via De Gasperi 31\_ 60024 Filottrano (AN) e la determina del Responsabile Tecnico n. 30 del 05.12.2018 di integrazione del contratto alla ditta Papa Cesare; codice **CIG ZE71AD7B51** ;

#### Dato atto

- 1) - Che la convenzione in essere con **l'Università Politecnica delle Marche** si è conclusa;
  - che in data 06.12.2018 l'Università Politecnica delle Marche con nota acquisita al ns prot al n.4389/18 ha richiesto il pagamento del contributo di cui alla Convenzione sopra richiamata per l'importo lordo di € 5.000,00 (IVA esente) seconda rata a saldo;
  - che il codice **CIG** è il seguente : **Z651CAC829**
  - che dal Durc acquisito on line in corso di validità dal 24.10.2018 fino al 21.02.2019 da cui risulta la regolarità contributiva dell'Università Politecnica delle Marche;
- 2) - Che la ditta Foglia Germano ha concluso l'appalto affidatogli per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dai lavori di cui trattasi;
  - che in data 13.12.2018 la Ditta **Foglia Germano** ha inviato la fattura n.PA/6 del 05.12.2018, acquisita al ns prot. al n. 4480/18, di importo pari a 6.603,41 compreso IVA 22% pari a € 1.190,78 come da contratto;
  - che il codice **CIG** è il seguente : **Z1225BD2B1**
  - che dal Durc acquisito on line in corso di validità dal 03.09.2018 fino al 01.01.2019 da cui risulta la regolarità contributiva della Ditta Foglia Germano;
- 3) - Che la ditta la Ditta **Papa Cesare**, assuntrice dell'appalto principale dei lavori, ha comunicato l'ultimazione lavori con pec prot. 4523 del 14/12/2018 ed ha sottoscritto digitalmente lo Stato Finale dei lavori redatto dalla sottoscritta Direttore dei Lavori, senza riserve, ed acquisito al prot. dell'Ente al n.4615 del 20/12/2018 .
  - Che in data 20.12.2018 la sottoscritta in qualità di Direttore dei Lavori ha emesso e vistato il Certificato di pagamento relativo ai lavori eseguiti in unico stato d'avanzamento in qualità di Responsabile del Procedimento.
  - che in data 21.12.2018 la Ditta Papa Cesare ha inviato la fattura n. 23/E del 20.12.2018 acquisita al ns prot. n. 4635/18 del 21.12.2018, di importo complessivo pari a € 26.560,38 compreso IVA 22% pari a € 4.789,58 corrispondente all'importo del Conto Finale dell'appalto;
  - che il codice **CIG** è il seguente : **ZE71AD7B51** ;



imp.2016/75 RP bilancio di previsione 2018\_2020 annualità 2018 (ex cap.255.003.2 ex imp.2015/315).

Sirolo, li 21/12/2018

UFFICIO RAGIONERIA  
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 07/03/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====