

ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 35

Oggetto: Lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO - II° STRALCIO”. **Riepilogo liquidazioni e liquidazione del compenso incentivante ex art. 92 D.lgs. n° 163/2006 e utilizzo dei residui.**

Data 23/06/2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di Giugno, nel proprio ufficio.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che con Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020, la cui ratifica è avvenuta con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020, vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

Dato atto che

con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 21.12.2012 è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo per lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA DEL PARCO NATURALE DEL CONERO_ II STRALCIO FUNZIONALE”, di importo pari a euro 29.456,00 (ventinovemilaquattrocentocinquantesi/00), per un importo complessivo del quadro economico pari a €35.933,97 come segue:

QUADRO ECONOMICO:		
A- IMPORTO DEI LAVORI	€	29.456,00
di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (Dlgs 81/2008) 2%	€	589,12
Importo soggetto a ribasso	€	28.866,88
Tot A	€	29.456,00
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Incentivo art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i. 2%	€	589,12
Imprevisti e arrotondamenti < 10%	€	2.943,25
I.V.A. sui lavori 10 % DPR 380/01 (art. 31, lett.)	€	2.945,60
Tot B	€	6.477,97
Totale A+B	€	35.933,97

Richiamati

la Determinazione del Responsabile Tecnico n. 65 del 06.12.2013 di aggiudicazione definitiva effettuata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/06, alla Ditta ALTESINO Soc. Coop. Agricola e Forestale P. I.V.A. 00848780425;

la Determinazione del Responsabile Tecnico n. 16 del 22.05.2018, il contratto con la ditta affidataria è stato risolto ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016.

la Determinazione del Responsabile Tecnico n.26 del 08.11.2018 è stato approvato il Conto Finale del contratto risolto;

il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 118 del 22.11.2018 con il quale è stato approvato il progetto di VARIANTE e la relativa PERIZIA di VARIANTE per il COMPLETAMENTO DEI LAVORI di rifacimento della Segnaletica_II° Stralcio redatto dall'arch. Roberta Giambartolomei, che prevedeva il completamento dei pannelli di inizio sentiero ed il ripristino della segnaletica rovinata a terra o vandalizzata;

la Determina del Responsabile Tecnico n. 32 del 14.12.2019 con la quale venivano affidati i lavori di completamento della segnaletica II° Stralcio alla Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. con sede a Sirolo (AN), via delle Repubblica, P.IVA e C.F. 02774000422, qualificata ai sensi dell'art 90 del D.P.R. 207/10, che si è resa disponibile all'assunzione del lavoro in oggetto per il completamento dei lavori del contratto risolto, per l'importo complessivo di € 5.604,90, da assoggettare alle condizioni di ribasso d'asta pari a 3,18% (come da appalto risolto) oltre a iva 10% ;

Dato atto

che i LAVORI di RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO - II° STRALCIO sono stati ultimati;

che sono state effettuate le seguenti liquidazioni:

- con Determina Responsabile tecnico n. 30 del 16/12/2014_è stata liquidata alla Ditta ALTESINO Soc. Coop. Agricola e Forestale, - P. I.V.A. 00848780425, la fattura n. 40/2014 del 02.12.2014 di importo di Euro 19.002,27, di cui Euro 1.727,48 per IVA 10% al netto del ribasso d'asta del 3,18 % e delle ritenute a garanzia dello 0,50% per infortuni, acquisita al prot. dell'Ente al n. 4666 in pari data, attinente il I° SAL di lavori eseguiti fino al giorno 21.10.2014;
- con Determina Responsabile Tecnico n. 14 del 05.08.2016 è stata liquidata alla Ditta ALTESINO Soc. Coop. Agricola e Forestale, - P. I.V.A. 00848780425, la **fattura n. 9 del 24/02/2016** di importo €8.831,46, oltre a €883,14 per IVA 10% al netto del ribasso d'asta del 3,18 % e delle ritenute a garanzia dello 0,50% per infortuni, acquisita al prot. dell'Ente al n. 828/2016, attinente il **II° SAL** di lavori eseguiti fino al giorno 03.12.2015 relativi al "rifacimento della segnaletica del Parco Naturale del Conero - II stralcio funzionale;

Con **Determinazione del Responsabile Tecnico n. 26 del 08.11.2018** è stato approvato il conto finale del contratto risolto nel quale viene rilevato che le somme liquidate alla Ditta Altesino, per un mero errore materiale di utilizzo del software excell, sono risultate maggiori rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite e quindi si è reso necessario richiedere nota di credito che sono regolarmente pervenute, per i seguenti importi:

- **Fattura n.55 del 01.10.2019 ns prot 2944/19 per -€3.149,07** lorde, in riferimento alla fattura n. 9 del 24/02/2016 di importo **€ 9.714,60**, di cui €883,14 per IVA 10%, al netto del ribasso d'asta del 3,18% e delle ritenute a garanzia dello 0,50% per infortuni, acquisita al prot. dell'Ente al n. 828/2016, **attinente il II° SAL di lavori eseguiti fino al giorno 03.12.2015;**
- **Fattura 54 del 01.10.2019 ns prot. 2943/19 per -€15,83 lorde**, in riferimento alla fattura n. 04 del 25.05.2018 acquisita al ns prot n. 2091/18, per la liquidazione delle ritenute a garanzia e non ancora liquidata, e che si intende liquidare con il presente atto;

Dato che con Determina Responsabile tecnico n. 32 del 14.12.2018 i lavori di COMPLETAMENTO del RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO - II° STRALCIO", sono stati affidati alla Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. con sede a Sirolo (AN), via delle Repubblica, P.IVA e C.F. 02774000422, per un importo di €5.973,25 (iva 10% compresa);

- con Determina Responsabile tecnico n. 37 del 23.12.2019 è stata liquidata alla Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. con sede a Sirolo (AN), via delle Repubblica, P.IVA e C.F. 02774000422, la fattura n. 29 del 26.07.2019 acquisita al prot. dell'Ente al n. 2523/19 del 28.08.2019, di importo pari a di € 5.970,83, IVA 10% compresa per il COMPLETAMENTO

DEI LAVORI di “Rifacimento della segnaletica sentieristica del Parco Regionale del Conero – II Stralcio”;

- che con Determina Responsabile tecnico n. 13 del 19.07.2017 è stata liquidata al professionista Pirro Francesco di Osimo (AN), Cod. Fisc. PRRFNC66D13C750M, la fattura elettronica n.1 del 13/06/2017 di importo onnicomprensivo pari a €3.500,64 inclusa IVA e oneri previdenziali, relativa all'esecuzione del servizio di redazione grafica dei pannelli di inizio sentiero dal 310 al 318;

Dal riepilogo delle somme liquidate e rimborsate risulta il seguente prospetto:

			TOTALE SOMME IMPEGNATE da Q.E.
Altesino Soc. Coop. Agricola e Forestale		€ 19 002,27	
		€ 9 714,60	
(fattura n. 04 del 25.05.2018)	da liquidare	€ 144,30	
nota di credito		€ 3 149,07	
nota di credito		€ 15,83	
Totale Altesino Soc. Coop. Agricola e Forestale		€ 25 696,27	
Totale Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For.		€ 5 970,83	
Totale Pirro Francesco		€ 3 500,64	
Incentivo art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i.	da liquidare	€ 589,12	
		€ 35 756,86	€ 35 933,97
residui		€ 177,11	

Dato atto che restano da liquidare:

- Alla Ditta ALTESINO Soc. Coop. Agricola e Forestale P. I.V.A. 00848780425 la fattura n. 04 del 25.05.2018 acquisita al ns prot n. 2091/18, per la liquidazione delle ritenute a garanzia, non ancora liquidata, rif. codice CIG Z790C2E94B;
- Le somme a disposizione dell'amministrazione del Quadro economico relative al compenso incentivante di cui all' art.92 co. 5 del D.lgs 163/06 e s.m.i. pari a € 589,12;

Per queste ultime

Visto il Regolamento interno per la ripartizione dell'incentivo, approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 159 del 22/09/2010, all'art 2.3 comma 1 prevede la ripartizione orizzontale dell'incentivo secondo percentuali stabilite;

In relazione al lavoro in oggetto, sulla base delle prestazioni svolte, sentiti gli interessati, gli stessi sono concordi sulla ripartizione come segue:

Regolamento per la ripartizione dell'incentivo _ Delibera di Consiglio Direttivo n. 159 del 22/09/2010 Art. 2.3 _ comma1								
incentivo	percentuali		%	(RUP) caravaggi	%	zannini	%	giambartolomei
€ 589,12								
a) RUP	25	€ 147,28	100	€ 147,28			0	€ -

b) progettazione D.L contabilità coordinatore e collaudatore	40	€	235,65					100	€	235,65		
c)altre prestazioni	20	€	117,82	0	€	-	40	€	47,13	60	€	70,69
d)collaboratori diversi Uff.Tecnico	15	€	88,37	0	€	-	0	€	-	100	€	88,37
					€	147,28		€	47,13		€	394,71
											€	589,12

Rilevato inoltre che in relazione all'importo complessivo delle somme impegnate con il progetto come da quadro economico di €35.933,97, si ha un residuo di € 177,11, sembra opportuno utilizzare l'importo residuo per liquidare alla ditta Cultura Arborea alcune tabelle direzionali per le quali è stato concordato con la medesima il prezzo a corpo di €161,01 oltre iva 10% €16,10, **CIG Z3A2654777**;

dato atto che

gli importi sopra richiamati trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, e precisamente al Capitolo 0905.22.021 imp.2016/73 Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020;

Richiamato il codice CUP che è il seguente **B41H13001210005**

Ritenuto necessario procedere con la liquidazione delle spettanze sopra richiamate e di provvedere in merito;

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 in cui si è deliberato l' "Approvazione Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020_2022 annualità 2020;

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 03/06/2020 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 2020_2022 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;

visto il Capitolato Speciale d'Appalto;

visto il D. M. 19 aprile 2000 n. 145Capitolato Generale d'Appalto;

Visto il D.lgs 163/06 di riferimento per la ripartizione delle somme incentivanti;

Visto il DPR 207/10 e s.m.i.

Visto il D.lgs 50/2016;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

visto lo Statuto dell'Ente;

visto il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) di liquidare la fattura alla Ditta ALTESINO Soc. Coop. Agricola e Forestale P. I.V.A. 00848780425 la fattura n. 04 del 25.05.2018 acquisita al ns prot n. 2091/18, per la liquidazione delle ritenute a garanzia e non ancora liquidata codice CIG Z790C2E94B dell'importo €144,30 IVA 10% compresa;
- 3) di liquidare l'importo incentivante secondo il seguente prospetto:

Regolamento per la ripartizione dell'incentivo _ Delibera di Consiglio Direttivo n. 159 del 22/09/2010 Art. 2.3 _ comma1								
incentivo	percentuali		%	(RUP) caravaggi	%	zannini	%	giambartolomei

