

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 18

Oggetto: **Lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO - I° STRALCIO”_ approvazione verbale di ripresa dei lavori n.2.**

Data: 24.11.2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 24 del mese di Novembre, nel proprio ufficio,

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso,

che con delibera di Consiglio Direttivo n. 165/2014, successive deliberazioni n. 19/2015 e n.74/2015, con le quali veniva deliberato di avvalersi dell'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs.n.267/2000 fino al 30/07/2015;

che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 da parte del Consiglio direttivo;

che l'Art.163 del TUEL prevede la gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato ove esistenti e pertanto è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, a obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, di imposte e tasse ed, ingenerale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi all'Ente (comma2);

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che con delibera di Consiglio Direttivo n. 182 del 09.10.2013 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

che con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

Premesso altresì che,

con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 21.12.2012 è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo per lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA DEL PARCO NATURALE DEL CONERO_ II STRALCIO FUNZIONALE”, redatto in conformità ai combinati disposti del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii. per un importo pari a euro 29.456,00 (ventinovemilaquattrocentocinquantesi/00), di cui euro 589,12 (cinquecentottantanove/12) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 9.906,05 (novemilanovecentosei/05) per costi della manodopera non soggetti a ribasso, euro 6.477,97 (seimilaquattrocentosettantasette/97) per somme a disposizione dell'amministrazione, per un importo complessivo del quadro economico pari a 35.933,97;

con Determina del Responsabile Tecnico n. 54 del 31.10.2013, a contrarre, veniva determinato di indire gara mediante procedura negoziata articolo 122, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

con Determina del Responsabile Ufficio Tecnico n.56 del 18.11.2013 di aggiudicazione provvisoria;

con la Determina del Responsabile Tecnico n. 65 del 06.12.2013 di aggiudicazione definitiva alla Ditta ALTESINO Soc. Coop. Agricola e Forestale P. I.V.A. 00848780425

Visto

il contratto sottoscritto in data 09.12.2013 dal Direttore dell'Ente Parco Regionale del Conero, Dott. Zannini Marco, ed il sig. Paolo Petruio legale rappresentate della ditta ALTESINO Soc. Coop. Agricola e Forestale

che i lavori sono stati consegnati con la sottoscrizione di specifico Verbale di consegna (art. 154 D.P.R. 207/2010) in data 17.03.2014

Richiamate

la determina del Responsabile Tecnico n.14 del 09.07.2014 è stato approvato il **verbale n.1 di sospensione dei lavori** emesso dal Direttore dei lavori arch. Roberta Giambartolomei per l'impossibilità temporanea riscontrata dal Direttore dei Lavori medesimo di proseguirli a regola d'arte.

la determina del Responsabile Tecnico n. 17 del 24.09.2014 è stato approvato il **verbale n.1 di ripresa dei lavori** in data 24.09.2014 ed gli stessi sono ripresi regolarmente.

la determina del Responsabile Tecnico n.23 del 21.10.2015 con la quale è stato approvato il **verbale n.2 di sospensione dei lavori** emesso dal Direttore dei lavori con il quale lo stesso ordinava all'impresa appaltatrice di sospendere i lavori in pari data a seguito di sopraggiunti eventi imprevisi, derivanti da necessità di alcuni privati proprietari dei terreni attraversati dal sentiero 318, che impedivano non solo l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, ma richiedevano anche la modifica di alcuni tratti di tracciato del sentiero stesso per cui si rendeva necessaria una variante al progetto approvato, e di riprendere i lavori quando sarebbero cessate le condizioni di impedimento alla loro realizzazione a perfetta regola d'arte.

Considerato

che a seguito di incontri con alcuni dei proprietari dei terreni interessati dal tracciato del sentiero 318 l'Ente Parco ha ravvisato la soluzione di riprendere, nel tratto verso il Fosso della Tomba, il tracciato originario del sentiero 318, individuato nella Tav. 3 della Carta dell'Accessibilità del Parco quale tracciato di interesse pubblico,

che i tratti di sentiero interessati dalla variante sono stati definiti con **progetto di variante** approvato con **Provvedimento del Presidente del Parco n. 24 del 23.11.2015**.

Ritenuto

possibile procedere al completamento della posa in opera della segnaletica sul percorso non variato del sentiero 318 _anello della Gradina. **Per la posa in opera della segnaletica del tratto di sentiero 318 oggetto di variante, si dovranno attendere le autorizzazioni paesaggistiche da parte dei comuni competenti per territorio e che sia stata presentata agli stessi la successiva S.C.I.A.**

di concedere, per il suddetto motivo, esclusivamente **15 giorni** naturali e consecutivi per la posa della segnaletica sul sentiero 318, come da **Verbale di ripresa dei lavori n. 2**, a firma del Direttore dei Lavori Arch. Roberta Giambartolomei.

visto

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il D. M. 19 aprile 2000 n. 145 Capitolato Generale d'Appalto;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- Il vigente Regolamento in materia di lavori pubblici emanato con D.P.R.207/10 e s.m.i.

Tutto quanto sopra considerato, visto e richiamato, ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;

- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto lo Statuto dell'Ente;
- visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
- 2) Di approvare il verbale n.2 di ripresa dei lavori, inerente i "lavori di rifacimento della segnaletica sentieristica del Parco del Conero_II° stralcio funzionale", a firma del Direttore dei Lavori arch. Roberta Giambartolomei, e di dare corso a quanto in esso ordinato.
- 3) Di concedere esclusivamente 15 giorno naturali e consecutivi per la posa della segnaletica sul sentiero 318_ Anello della Gradina, come da suddetto verbale n. 2.

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 24/11/2015 ed è stata inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====