

## ENTE PARCO REGIONALE NATURALE DEL CONERO

Via Peschiera n.30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 40

Oggetto: Lavori per progetto di “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna vagante all'interno del parco”; definizione lavorazioni eseguite SAL finale e **liquidazione III fattura** ditta STRADA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L..

Data 16.07.2020

L'anno duemilaventi, il giorno sedici, del mese di Luglio, nel proprio ufficio.

#### Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

##### Premesso

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che in fase di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi anno 2018, effettuato con provvedimento del Commissario Straordinario n. 29 del 11/04/2019, l'impegno 2018/229 è divenuto l'impegno 2019/100;

che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2019 il sopraccitato impegno 2019/100 è divenuto imp.2020/116 per effetto della delibera di consiglio direttivo n.23/2020;

che con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.

##### Considerato

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss. mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.

##### Premesso altresì che,

con delibera di Consiglio Direttivo n. 40 del 17.09.2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna vagante all'interno del parco”, per un importo complessivo di € 57.910,00;

l'importo dei lavori e forniture per il lotto A da affidare è pari a complessivi € 39.880,00, con Determina del Responsabile Tecnico, a contrarre n.21 del 24.09.2019 è stato determinato di affidare i lavori in affidamento diretto, ai sensi dell'art 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” ai sensi dell'art.36, co.9-bis, del D.lgs 50/2016;

con determina n. 23 del 10/10/2019 sono stati affidati alla ditta STRADA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. i lavori;

in data 13.11.2019 è stato firmato contratto per importo contrattuale di € 30.302,08;

in data 18/11/2019 sono stati consegnati i lavori;  
con delibera di Consiglio Direttivo n. 64 del 26.11.2019 è stato approvato l'atto aggiuntivo al progetto sopra indicato;

in data 06/12/2019 sono stati sospesi i lavori.

In data 31/01/2020 sono ripresi i lavori per l'installazione dei catarinfrangenti sui delineatori di margine già posizionati;

in data 03/02/2020 sono stati sospesi i lavori a completamento della fase sopra indicata (restano da realizzare le bande rumorose da effettuare in stagione primaverile in assenza di pioggia);

in data 25/06/2020 i lavori sono ripresi;

in data 30/06/2020 i lavori si sono conclusi e collaudati a perfetta regola d'arte.

#### **Dato atto che**

il libretto delle misure indica che le lavorazioni eseguite a regola d'arte al 30/06/2020 a tutto il risultano essere le seguenti:

<b>SISTEMI DI RALLENTAMENTO AD EFFETTO ACUSTICO E VIBRATORIO</b>	10	€ 500,00	€ 5.000,00
a detrarre ribasso del 24,0507	€		1.202,54
<b>TOTALE NETTO DA FATTURARE</b>	€		<b>3.797,47</b>

Dato atto che i lavori per questo ultimo SAL sono stati svolti a perfetta regola d'arte.

#### **Ricordato**

che per il lavoro in oggetto è stato richiesto, al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, **il codice CUP che è il seguente B25D18000190002;**

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari –(art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall'art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217 ) questo Ente ha provveduto a richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per il lavoro appaltato **il codice CIG che è il seguente: Z6929E0AEA;**

#### **considerato che**

che in data 14/07/2020, ns. prot.2052, la Ditta STRADA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ha presentato fattura n.20 del 28/02/22020 dell'importo €3.797,7 più iva al 22% per €835,44;

#### **Visto**

il DURC acquisito telematicamente in data 16/07/2020 numero protocollo inail\_21017402 da cui risulta che la Ditta è in regola con i versamenti contributivi con scadenza il 05/08/2020;

**Ritenuto** necessario procedere con la liquidazione delle spettanze sopra richiamate;

**Dato** che l'importo complessivo trova imputazione al capitolo 1005.22.001 Bilancio di previsione 2020\_2022 annualità 2020 giusto imp.2020/116;

**Visto** il D.L.50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, l'Ente Parco Regionale del Conero a partire dal 01 luglio 2017 è assoggettato alle disposizioni in materia di "Split Payment";

Visto che la fattura in argomento sono soggette alle disposizioni in materia di "Split payment"

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 con cui si è deliberato l' "Approvazione Bilancio di previsione 2020\_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020\_2022 annualità 2020";

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 03/06/2020 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 2020\_2022 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;

