

## ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 16

**Oggetto:** Recupero funzionale e messa a norma del Teatro del Parco quale Locale di Pubblico spettacolo all'aperto con capienza superiore a 200 posti ai sensi del D.P.R. 151/2011\_attività 65.2.C\_Lotto strutture puntuali in ferro ". **Liquidazione.**

Data 18/02/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di Febbraio, nel proprio ufficio,

#### Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

##### Premesso

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che con Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020, la cui ratifica è avvenuta con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020, vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

##### Premesso altresì

che l'Ente sta procedendo al recupero funzionale e messa a norma del teatro del Parco per l'utilizzo come Locale di Pubblico Spettacolo all'aperto con capienza superiore a 200 posti ai sensi del D.P.R. 151/2011\_attività 65.2.C,

##### Richiamati

il Provvedimento Presidenziale n.8 del 18.06.2019 ratificato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 17 del 05.07.2019 con il quale veniva dato mandato al Direttore di provvedere a tutto quanto necessario per l'ottenimento della necessaria Certificazione di Prevenzione Incendi per l'attività di Teatro all'aperto dell'anfiteatro;

la Determina del Responsabile Tecnico n.67 del 21/11/2020 con la quale veniva nominato RUP dell'intervento l'arch. Roberta Giambartolomei;

la Determina del Responsabile Tecnico n.78 del 22/12/2020 con la quale veniva dato avvio alla progettazione definitiva/esecutiva e venivano impegnate le somme per la realizzazione dell'intervento;

La Delibera di Consiglio direttivo con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo .28 del 13/04/2021;

la Determina del Responsabile Tecnico n.20 del 13/05/2021 a contrarre;

##### Dato atto

che con Determina del Responsabile Tecnico n. 25 del 29/06/2021 è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori del **Lotto Strutture** nell'ambito dei lavori di "Recupero funzionale e messa a norma del Teatro del Parco quale locale di pubblico spettacolo all'aperto con capienza superiore a 200 posti ai sensi del D.P.R. 151/2011\_ attività 65.2.C ";

**Visto** il documento istruttorio predisposto dal RUP, di seguito riportato;

**Vista** la Delibera di Consiglio Direttivo n.151 del 21.12.2021 avente all'oggetto: "Assegnazione esercizio provvisorio sino al 31/03/2022 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2022 – bilancio di previsione 2021/2023";

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.82 del 15/07/2021 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2021\_2023 annualità 2021 e Piano programma 2021/2023 annualità 2021.”;  
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.83 del 15/07/2021 con cui si è deliberato l’“Approvazione e Assegnazione PEG anno 2021\_2023 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011;  
visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014;  
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;  
vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;  
visto lo Statuto dell’Ente;  
visto il vigente regolamento di contabilità;  
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici e ss.mm.ii (Legge 120/2020), ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R n. 207/10 per le parti in vigore;

**Ricorrendo** i presupposti per provvedere in merito;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Le premesse ed il documento istruttorio formano parte integrante del presente atto;
- 2) Di liquidare alla ditta BF Stile di Osimo P.IVA 02191220421, la fattura n.02PA del 30/12/2021 per il lavoro di realizzazione delle Opere puntuali in ferro (Lotto strutture) consistenti in due balaustre di sicurezza lungo le vie di esodo nonché nella sostituzione di un piccolo solaio in Orsogrill, per l’importo di €11.991,80 oltre IVA 10% e quindi per un importo complessivo pari a € 13.190,98;
- 3) Di dare atto che la spesa di cui al punto precedente è imputata al capitolo 0106.22.006 imp.2021/111.004 RP bilancio provvisorio 2022, bilancio di previsione 2021\_2023;
- 4) Di comunicare alla ditta BF Stile di Belli Francesco che si possono svincolare le polizze attivate per legge attinenti il lavoro;
- 5) Di verificare, ai sensi dell’art. 205 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii., la possibilità di avviare il procedimento di accordo bonario con la Ditta BF Stile in riferimento alle riserve ascritte nei documenti contabili dell’appalto;

*La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.*

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

\*\*\*\*\*

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

### **Premesso**

che in ottemperanza al quanto disposto con Provvedimento Presidenziale n.8 del 18.06.2019 ratificato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 17 del 05.07.2019 questo Ente sta provvedendo a tutto quanto necessario per l’ottenimento della necessaria Certificazione di Prevenzione Incendi del Teatro del Parco;

che per detta finalità occorre renderlo idoneo secondo la normativa vigente in materia e quindi risulta necessario che vengano eseguiti interventi di recupero funzionale e di messa a norma per l’ottenimento della necessaria autorizzazione da parte della Commissione Comunale per Pubblico Spettacolo nonché dell’agibilità;

### **Dato atto**

che con Determina del Responsabile Tecnico n.67 del 21/11/2020 la sottoscritta veniva nominata RUP dell’intervento

che sono state all’uopo attivate le procedure finalizzate al recupero funzionale e messa a norma del teatro del Parco per l’utilizzo quale “Locale di Pubblico Spettacolo all’aperto con capienza superiore a 200 posti ai sensi del D.P.R. 151/2011\_attività 65.2.C”;

### **Considerato**

che a seguito della risposta alla lettera di invito a confermare interesse Prot. n.1833 del 14/06/2021, la ditta BF Stile, con consegna a mano del plico contenente la documentazione richiesta, presentava l'offerta acquisita al prot. dell'Ente al n. 1900 del 24/06/2021;

che su proposta della sottoscritta veniva affidato, con Determina del Responsabile Tecnico n.25 del 29/06/2021, alla ditta BF Stile di Osimo P.IVA 02191220421, il lavoro di realizzazione delle Opere puntuali in ferro (Lotto strutture) consistenti in due balaustre di sicurezza lungo le vie di esodo nonché di sostituzione di un piccolo solaio in Orsoiril, per l'importo complessivo di €11.991,80 oltre IVA 10% per un importo complessivo pari a € 13.190,98 iva compresa;

### **Dato atto**

che il contratto è stato sottoscritto digitalmente nelle forme previste dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti per contratti di importo inferiore a €40.000,00, in data 09/05/2022;

che i lavori sono stati consegnati con apposito verbale del Direttore dei Lavori, in data 26/10/2021

che durante il corso dei lavori la sottoscritta, in qualità di RUP con Verbale di sospensione N.1 del 30/11/2021 ha ordinato alla ditta BF Stile una sospensione di 15 giorni a partire dalla data medesima e fino al 14/12/2021 per il completamento delle opere di finitura da eseguire sulla muratura in c.a. lato parcheggio dove doveva essere installata una delle balaustre;

che l'Ordine di sospensione è stato accettato senza riserva alcuna dalla Ditta BF;

che i lavori sono ripresi e conclusi nella medesima data del 14/12/2021, come comunicato dal Direttore dei Lavori con Verbale di Ultimazione dei Lavori trasmesso in data 30/12/2021 e acquisito al prot. dell'Ente al n. 3994/21 e quindi nei tempi stabiliti;

che con medesima nota il Direttore dei Lavori ha trasmesso i documenti di contabilità dei lavori, compreso il Registro di Contabilità;

### **Dato atto**

che con in data 15/02/2022 il Direttore dei Lavori ing. Camilletti Paolo ha consegnato la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione corredato delle certificazioni/attestazioni (copia del deposito al Genio Civile, certificati delle prove sui materiali etc....);

### **Preso atto**

che sulla base della relazione del Direttore dei Lavori, l'intervento è stato eseguito nei termini stabiliti dal contratto e a regola d'arte e che si può liquidare il credito dell'impresa maturato per lo svolgimento dell'intero contratto;

**Dato** che la ditta BF stile di Belli Francesco ha presentato fattura n. 02/PA del 30/12/2021 di € 11.991,80 più iva al 10 % €1.199,18 per un importo complessivo pari a €13.190,98;

**Acquisito** telematicamente il Durc ns.prot. 359/2022 in data 01/02/2022, dal quale risulta che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

**Dato atto** che la spesa di cui al punto precedente è imputata al capitolo 0106.22.006 imp.2021/111.004 RP bilancio provvisorio 2022, bilancio di previsione 2021\_2023;

### **Richiamati**

il codice CUP del progetto che è il seguente: **B45E20002000002**

il codice CIG del Lotto strutture in ferro che è il seguente: **87542603E3**

### **Considerato inoltre**

che la ditta BF Stile ha sottoscritto il Registro di Contabilità con Riserve di Legge in relazione all'aumento dei prezzi riguardanti l'acciaio con la quale la ditta richiedeva il riconoscimento dei maggiori costi sopportati.

che tale riserva era già stata segnalata in fase di avvio lavori e comunicata con lettera del 07/12/2021 acquisita al prot. dell'Ente al n. 3686/21 del 07/12/2021 nonché ribadita sul Conto Finale in data 15/02/2022

**Dato** che in riferimento alle riserve ascrivite nei documenti contabili dell'appalto, si pone l'eventualità di avviare, ai sensi dell'art. 205 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii., il procedimento di accordo bonario con la Ditta BF Stile;

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  
 Visto il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;  
 Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;  
 Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "TUEL" aggiornato con D.Lgs.118/2011;

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito si propone:

- 1) Di liquidare alla ditta BF Stile di Osimo P.IVA 02191220421, la fattura n.02PA del 30/12/2021 per il lavoro di realizzazione delle Opere puntuali in ferro (Lotto strutture) consistenti in due balaustre di sicurezza lungo le vie di esodo nonché nella sostituzione di un piccolo solaio in Orsogril, per l'importo di €11.991,80 oltre IVA 10% e quindi per un importo complessivo pari a € 13.190,98;
- 1) Di dare atto che la spesa di cui al punto precedente è imputata al capitolo 0106.22.006 imp.2021/111.004 RP bilancio provvisorio 2022, bilancio di previsione 2021\_2023;
- 2) Di comunicare alla ditta BF Stile di Belli Francesco che si possono svincolare le polizze attivate per legge attinenti il lavoro;
- 3) Di verificare, ai sensi dell'art. 205 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii., la possibilità di avviare il procedimento di accordo bonario con la Ditta BF Stile in riferimento alle riserve ascrivite nei documenti contabili dell'appalto;

Il responsabile del procedimento  
 F.to Arch. Roberta Giambartolomei

oo

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 0106.22.006 imp.2021/111.004 RP bilancio provvisorio 2022, bilancio di previsione 2021\_2023;

Sirolo, li 18/02/2022

UFFICIO RAGIONERIA  
 F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
 F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

oo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 09/11/2022 ed è stata inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale  
 F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

oo