

ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 98bis

Oggetto: Lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del Parco” anno 2020”. **Liquidazione Stato Finale Lavori_Svincolo somme residue.**

Data 12/12/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che con Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020, la cui ratifica è avvenuta con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020, vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

che con Determina Direttoriale n. 6 del 07/02/2022, vengono attribuite le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Progettazione e Valorizzazione Territoriale all'arch. Roberta Giambartolomei.

Premesso altresì che

con Delibera di Consiglio Direttivo n. 67 del 15/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo per lavori di Manutenzione delle infrastrutture del Parco predisposto dall'Ufficio Urbanistico Territoriale dell'Ente nella persona dell'Arch. Roberta Giambartolomei, per un importo complessivo di € 25.000,00;

con Determina del Responsabile Tecnico n. 57 del 19/08/2020 veniva nominata RUP dell'intervento l'arch. Roberta Giambartolomei;

Visto il documento istruttorio predisposto dalla medesima e di seguito riportato, che forma parte integrante del presente atto;

Dato atto

che con Determina del Responsabile Tecnico n. 69 del 26/11/2020 i fondi per la realizzazione dei lavori sono stati impegnati al capitolo 0905.22.024 imp.2020/174 bilancio di previsione 2020_2022;

che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020 l'impegno 2020/174 è divenuto imp.2021/108 per effetto della delibera di consiglio direttivo n.23/2021;

che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2021 l'impegno 2021/108 è divenuto imp.2022/89 per effetto della delibera di consiglio direttivo n.33/2022;

Vista la fattura n. 36 del 30/11/2022, acquisita al prot. dell'Ente al n. 3876 del 02/12/2022, relativa allo Stato Finale dei lavori, di importo complessivo pari a €4.292,53, IVA 22% compresa;

Visto il D.L.50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, l'Ente Parco Regionale del Conero a partire dal 01 luglio 2017 è assoggettato alle disposizioni in materia di “Split Payment”;

Visto che la fattura in argomento è soggetta alle disposizioni in materia di “Split payment”

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.146 del 24/11/2022 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2022_2024 annualità 2022 e Piano programma 2022/2024 annualità 2022”;

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.147 del 24/11/2022 con cui si è deliberato l'Approvazione e Assegnazione PEG anno 2022_2024 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011; visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R n. 207/10;

Vista la Legge 120/2020

Visto il Decreto Legge semplificazioni n. 77 del 31/05/2021 e la Legge n.108 del 29/07/2021 di conversione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Vista la legge n.127/97 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "TUEL" aggiornato con D.Lgs.118/2011;

Visto lo Statuto dell'Ente;

visto il vigente regolamento di contabilità;

Ricorrendo i presupposti per provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- 1) le premesse e il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare alla ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agricola Forestale, P.IVA 02774000422, la fattura n.36 del 30/11/2022 di importo complessivo pari a €4.292,53 IVA 22% compresa, per il saldo dei lavori di manutenzione delle infrastrutture del Parco come risulta dal Certificato di pagamento n.2 emesso dal RUP in data 30/11/2022 relativo allo Stato Finale dei lavori;
- 3) di dare atto che l'importo di cui al punto precedente trova la copertura finanziaria al capitolo 0905.22.024 imp.2022/89 bilancio di previsione 2022_2024 annualità 2022;
- 4) di svincolare le somme residue come rilevate nel quadro economico a consuntivo pari a €6.392,26 e renderle disponibili per la realizzazione di interventi e opere di manutenzione delle infrastrutture del Parco;
- 5) di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile.

La presente determinazione viene trasmessa all'ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

oo

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che con delibera di Consiglio Direttivo n. 67 del 15/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo per lavori di Manutenzione delle infrastrutture del Parco predisposto dalla sottoscritta arch. Roberta Giambartolomei, per un importo complessivo del Quadro Economico pari a € 25.000,00

Richiamata la Determina del Responsabile Tecnico n. 69 del 26/11/2020 con la quale i lavori sono stati affidati alla Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. di Sirolo P.IVA 02774000422, che, al netto del ribasso pari a 21,095% ha assunto l'appalto per un importo contrattuale pari a €14.739,95 oltre IVA 22%;

Evidenziato che il Quadro Economico con l'applicazione del ribasso è stato rimodulato come segue:

A_ Importo lavori	€ 18 581,280
Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%	€ 371,626
Importo soggetto a ribasso	€ 18 209,654
21,095%	€ 3 841,327
Importo di contratto comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 14 739,953

B_Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Imprevisti e lavori in economia (<10%)	€ 1 605,912
ribasso	€ 3 841,327
Servizi tecnici per piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione	€ -
Compenso incentivante art.113 co. 5 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 2%	€ 371,626
IVA sui lavori 22 %	€ 4 087,882
IVA su imprevisti e lavori in economia 22%	€ 353,301
	€ 10 260,046
Totale	€ 25 000,000

Dato atto

che i lavori sono stati ultimati e che dal Registro di Contabilità Finale dei lavori risulta che l'importo a consuntivo del contratto, al netto del ribasso, è pari a €14.742,66 al quale va applicata l'IVA al 22%;

che la sottoscritta in qualità di Direttore dei Lavori e RUP ha sottoscritto la "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione" dei lavori;

che la Ditta ha sottoscritto il Registro di Contabilità Finale nonché la "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione" dei lavori, senza ascrizione di riserve di legge;

che in base alle lavorazioni eseguite ed alle somme spese per lavori in economia, il quadro economico a consuntivo risulta come segue:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO		
A	Importo lavori a consuntivo	€ 18 584,69
	Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%	€ 371,69
	Importo soggetto a ribasso	€ 18 213,00
	21,095%	€ 3 842,03
	Importo di contratto comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 14 742,66
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
a	Imprevisti e lavori in economia (<10%)	
	Intervento di riparazione colonnina/espositore targa cava di Massignano determina tecnico 46 del 18/10/2021e n.3 del 11/01/2022 (IVA ESENTE)	€ 250,00
b	Servizi tecnici per piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione	€ -
c	Compenso incentivante art.113 co. 5 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 2%	€ 371,69
d	IVA sui lavori 22 %	€ 3 243,38
e	IVA su imprevisti e lavori in economia 22%	€ -
f	Somme residue	€ 6 392,26
		€ 10 257,34
	Totale	€ 25 000,00

Dato altresì atto

che con Determina del Responsabile Tecnico n.52 del 28/10/2021è stato liquidato il I° SAL dei lavori per l'importo complessivo pari a €13.693,50, di cui € 2.469,32 per IVA 22%;

che la sottoscritta in qualità di RUP ha emesso il certificato di pagamento n.2 in data 30/11/2022 relativo allo stato finale dei lavori da cui risulta il credito dell'impresa per lavori a tutto 25/02/2022 pari a €3.518,47 oltre IVA 22%, per un importo complessivo pari a €4.292,53;

Dato che la ditta ha presentato la fattura n. 36 del 30/11/2022, acquisita al prot. dell'Ente al n. 3876 del 02/12/2022, relativa allo Stato Finale dei lavori, di importo complessivo pari a €4.292,53, IVA 22% compresa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) acquisito on line in data 07/12/2022 acquisito al prot. dell'Ente al n. 3976, dal quale risulta che la Ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agr. For. è in regola con il versamento dei contributi;

Richiamati

il codice CUP che è il seguente B44H20003170002

il codice CIG che è il seguente 8463961991

Dato atto

che l'importo della fattura di €4.292,53 trova imputazione al capitolo 0905.22.024 impegno 2022/89 bilancio di previsione 2022_2024 annualità 2022;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed il relativo Regolamento attuativo D.P.R n. 207/10;

Vista la Legge 120/2020 e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legge semplificazioni n. 77 del 31/05/2021 e la Legge n.108 del 29/07/2021 di conversione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Vista la legge n.127/97 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "TUEL" aggiornato con D.Lgs.118/2011;

Visto lo Statuto dell'Ente;

visto il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito si propone:

- 1) di liquidare alla ditta Cultura Arborea Soc. Coop. Agricola Forestale, P.IVA 02774000422, la fattura n.36 del 30/11/2022 di importo complessivo pari a €4.292,53 IVA 22% compresa, per il saldo dei lavori di manutenzione delle infrastrutture del Parco come risulta dal Certificato di pagamento n.2 emesso dal RUP in data 30/11/2022 relativo allo Stato Finale dei lavori;
- 2) di dare atto che l'importo di cui al punto precedente trova la copertura finanziaria al capitolo 0905.22.024 imp.2022/89 bilancio di previsione 2022_2024 annualità 2022;
- 3) di svincolare le somme residue come rilevate nel quadro economico a consuntivo pari a €6.392,26 e renderle disponibili per la realizzazione di interventi e opere di manutenzione delle infrastrutture del Parco;
- 4) di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile.

La presente determinazione viene trasmessa all'ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.

Ufficio Progettazione e Valorizzazione Territoriale
il RUP

F.to Arch. Roberta Giambartolomei

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 0905.22.024 imp.2022/89 per €4.292,53 bilancio di previsione 2022_2024 annualità 2022.

Sirolo, li 12/12/2022

UFFICIO RAGIONERIA

F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

