ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)

- cod. 42204 –

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

n. 94 del 06/08/2026

OGGETTO: Approvazione Variante economica maggiorativa del progetto esecutivo di "SENTIERI PER TUTTI_III STRALCIO FUNZIONALE_ZONA MOLO_ Estensione dei percorsi accessibili a Portonovo_ Realizzazione di una passerella/rampa per l'accesso al mare da parte di disabili motori_Opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche".
Finanziamento Regionale ai sensi della L.R. n. 37/2020 - DGR n. 898/2021_ Investimenti a favore dei Soggetti gestori delle aree naturali protette per accesso disabili motori ai percorsi escursionistici.

L'anno duemilaventisei, il giorno sei del mese di agosto alle ore 17:00 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

CONTE Luigi	- Presidente
CIRCELLI Giacomo	- Vicepresidente (*)
CAPUTO BARUCCHI Vincenzo	- Consigliere (*)
CICCARELLI Anna Maria	- "(*)
PAOLUCCI Mario	- "
PISCITELLI Pasquale	- "
STACCHIOTTI Gilberto	- "(*)

Sono assenti i consiglieri: MENGARELLI Alessandro, PINI Federico e TEMPERINI Valerio

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si è rilevata la necessità di adottare il presente atto;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1) Di approvare la variante economica maggiorativa del progetto esecutivo per lavori di "SENTIERI PER TUTTI_III STRALCIO FUNZIONALE_ZONA MOLO_ Estensione dei percorsi accessibili a Portonovo_ Realizzazione di una passerella/rampa per l'accesso al mare da parte di disabili motori_ Opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche"_ Finanziamento Regionale ai sensi della L.R. n. 37/2020 - DGR n. 898/2021_ Investimenti a favore dei Soggetti gestori delle aree naturali protette per accesso disabili motori ai percorsi escursionistici, di importo complessivo da Q.E. pari a **€129.072,44**, che allegato in corpo separato è parte integrante della presente deliberazione;

2) Di dare atto che la Copertura finanziaria del Quadro Economico è di seguito specificata:

- € 2.910,98 al capitolo 0905.22.024;
- €60.000,00 al capitolo 0902.22.008;
- €707,07 di cui €672,07 al capitolo 0905.22.024 e €35,00 al capitolo 0905.22.024;
- €21.080,66 di cui €20.012,61 al capitolo 0902.22.008 e €1.068,05 al capitolo 2003.10.006
- €1.839,76 al capitolo 0111.13.024;
- €23.700,00 nell' avanzo di Bilancio a destinazione vincolata.
- €.18.833,97, al capitolo 0902.22.008

****

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso

che in attuazione della Legge regionale 3 agosto 2020, n. 37 "Accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici" , con nota 2160-22/07/2021 la Regione Marche ha comunicato agli Enti gestori delle aree protette la disponibilità di "Contributi per spese di investimento delle aree naturali protette – manutenzioni per accesso disabili motori ai percorsi escursionistici – CNI /20", destinato agli investimenti nelle aree naturali protette allo scopo di effettuare interventi che amplino e migliorino l'accessibilità dei percorsi escursionistici alle persone con disabilità motorie;

con Delibera di Consiglio Direttivo n. 96 del 09/09/2021, questo Ente ha approvato il progetto per la realizzazione di "SENTIERI PER TUTTI_III° Stralcio_MOLO - Estensione dei percorsi accessibili a Portonovo", redatto dall'arch. Roberta Giambartolomei, ammesso a finanziamento regionale con DDPF Valutazioni Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'aria e Protezione Naturalistica n.294 del 18/11/2021, con l'assegnazione di €60.000,00 corrispondente all'importo complessivo del Quadro Economico di massima;

Richiamata la Delibera ii Consiglio Direttivo n. 04/26 del 05/02/2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del progetto denominato "SENTIERI PER TUTTI_III STRALCIO FUNZIONALE_ZONA MOLO_ Estensione dei percorsi accessibili a Portonovo_ Realizzazione di una passerella/rampa per l'accesso al mare da parte di disabili motori_ Opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche", di importo complessivo pari a €86.551,49 come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO		
Importo dei lavori	**€**	**52.239,75**
Di cui		
per opere strutturali in acciaio (riconducibili alla Cat. OS18-A - Componenti Strutturali In Acciaio)	€	37.402,20

per opere in calcestruzzo in mare (riconducibili alla cat.OG7 - Opere marittime e lavori di dragaggio)	€	14.837,55
Oneri speciali per la sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso (Da piano di Sicurezza e Coordinamento)	€	1.561,63
Totale importo dei lavori comprensivo degli oneri speciali per la sicurezza	**€**	**53.801,38**
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1_IVA sui lavori 4 %	€	2.152,06
2_forniture comprese nel progetto non comprese nell'appalto		
a_ grigliato per piano di calpestio passerella IVA 22% e trasporto compreso DRT 36/25	€	6.063,40
b _acquisto dispositivi per disabili motori (Joelette)(IVA 5% e trasporto compresi) DRT 9/22	€	4.103,59
3_Spese tecniche		
a_Relazione geologica_(Oneri previd. e IVA 22% compresi) DRT 07/24	€	1.268,80
b_ Indagini sui materiali (Carotaggi e analisi di laboratorio) (IVA 22% compresa) DRT 04/23	€	1.098,00
c_ Progetto e Direzione lavori strutture (Oneri previd. e IVA 22% compresi) DRT 108/22	€	9.361,70
d_Piano di sicurezza e coordinamento esec. (Oneri previd. e IVA 22% compresi) DRT 108/22	€	2.236,58
e_Collaudo strutture (Oneri previd. e IVA 22% compresi)	€	1.839,76
4_ scansioni rilievo da Genio Civile (IVA 22% compresa) DRT 03/23	€	29,80
5_ Segnaletica didattica, targhe, etc.. (IVA compresa).	€	200,00
6_tasse e diritti di segreteria D.economo	€	73,50
7_Imprevisti/migliorie e arrotondamenti (IVA compresa) < 10%	€	3.254,88
8_ spese art.45 Dlgs 36/23 2% DRT	€	1.068,05
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**32.750,11**
Totale	**€**	**86.551,49**

Il progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio Progettazione e Valorizzazione Territoriale nella persona dell'arch. Roberta Giambartolomei e dalla società Zoppi & Partners Engineering Srl P.IVA 02963590423 ciascuno per quanto di competenza, composto, in conformità a quanto stabilito dall'Allegato I.7 del D.lgs 36/23, dai seguenti elaborati aggiornati con il recepimento delle prescrizioni dettate dal Permesso a Costruire:

PE.01_Relazione tecnica
PE.02_Relazione applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM)
PE.03_Calcolo delle strutture e relazione di calcolo (art 26 allegato I.7 D.lgs 36/23)
PE.04_Elaborati grafici del progetto architettonico / barriere architettoniche
PE.05_Elaborati grafici del progetto strutturale e particolari.
PE.06_Piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 D.lgs 81/08_) (compreso oneri speciali sicurezza)
PE.07_Stima di incidenza dei costi della sicurezza
PE.08_Stima di incidenza della manodopera;
PE.09_Cronoprogramma
PE.10_Computo metrico estimativo, elenco prezzi e analisi
PE.11_Quadro Economico;
PE.12_Schema di Contratto (*)
PE.13_Capitolato speciale d'appalto (art 32 allegato I.7 d.lgs36/23)
- PARTE prima
- PARTE seconda

PE.14_Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

ai quali si aggiungono quale parte integrante e sostanziale i seguenti elaborati specialistici generali del P.F.T.E:

PG08_Relazione barriere architettoniche
RG12_Relazione_geologica_11_24_parco_conero
RG12 bis_ Precisazioni sulle scelte progettuali e geotecniche geologiche.
ALLEGATI vari

(*) Come specificato dal RUP, tra gli documenti del progetto esecutivo non è presente lo **Schema di Contratto** in quanto, per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 in base all'art 50 co.1 lett.a) è prevista la procedura di ***Affidamento Diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante***, il contratto è quindi rappresentato dalla Determina a contrarre e affidamento diretto dei lavori, la quale sarà sottoscritto con le modalità previste dall'art. 18 del Codice D.lgs 36/2023.

Il progetto "SENTIERI PER TUTTI_III STRALCIO FUNZIONALE_ZONA MOLO_ Estensione dei percorsi accessibili a Portonovo_ Realizzazione di una passerella/rampa per l'accesso al mare da parte di disabili motori _ Opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche", ha concluso il suo iter autorizzativo e deve essere appaltato;

L'obiettivo dell'Ente era quello di appaltare i lavori entro il mese di Aprile e concluderli prima dell'inizio della stagione balneare.

Sono quindi state avviate le procedure per l'individuazione di una/due imprese per la realizzazione dell'opera.

Dato che la categoria prevalente erano le opere in acciaio, è stata individuata una impresa con le capacita tecniche ed i requisiti di ordine speciale adeguati per la realizzazione delle opere in categoria OS18A o ad essa riconducibili, alla quale in data 23/02/2026 è stato richiesto un preventivo con la specifica che le opere in categoria OG7 per la parte delle opere marittime l'operatore economico poteva operare mediante subappalto oppure tramite la costituzione di un'ATI con altra impresa in possesso dei necessari requisiti.

La ditta interpellata, anche a seguito di proroghe per la presentazione del preventivo, nonostante vari contatti con imprese del settore marittimo, non è riuscita a trovare alcuna ditta disponibile a fare la parte del lavoro di cui trattasi, sia perché impegnate in lavori da concludere prima dell'inizio della stagione balneare, sia per l'importo relativo alla categoria OG7 pari a €14.837,55 ritenuto esiguo rispetto alle risorse da impiegare, con mail in data 20/03/2026 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 868/26 del 20/03/2026 ha comunicato la rinuncia a presentare offerta pur dichiarandosi disponibile all'assunzione dell'appalto per la parte della carpenteria metallica.

Il RUP del progetto ha quindi provveduto a fare delle indagini tramite contatto diretto con delle ditte già note in possesso della SOA in categoria OG7 sia con ditte iscritte all'ANCE di Ancona potenzialmente interessate.

Sono state interpellate varie imprese, ma solo con tre è stato possibile aprire una interlocutoria, dopo di che una delle tre ha rinunciato, le altre due imprese hanno rispettivamente presentato una proposta di preventivo maggiorativa motivata dalle svariate difficoltà legate alla presenza di vincoli ambientali e fisici, determinati in primis dalla natura dei luoghi, in particolare per le modalità di esecuzione del basamento di calcestruzzo rispetto al progetto approvato, che tuttavia, in entrambe i casi, andava a modificare il sistema costruttivo del basamento, e che quindi, sentita la Società di ingegneria che ha redatto il progetto strutturale, non sono state ritenute ammissibili dal RUP;

A entrambe le imprese è stato quindi richiesto di rivedere l'offerta per la categoria di lavori in OG7 che mantenesse le caratteristiche costruttive previste dal progetto:

- una delle due imprese ha formulato una offerta con importo a corpo pari a €43.000 senza tuttavia giustificare il prezzo con un computo metrico;
- l'altra impresa ha presentato una proposta concreta delle modalità esecutive delle opere in OG7 formulando una offerta di importo pari a €41.515,89 supportata da relativo computo giustificativo dei nuovi prezzi;

La proposta di quest'ultima, che si è rivelata l'unica che potesse essere presa in considerazione, prevede un particolare sistema di esecuzione delle opere in categoria OG7, in particolare del contenimento del getto in calcestruzzo per la formazione del basamento della prima parte della passerella, come da ultimo pervenuta in data 05/08/2026 ns prot.. 2404/26, con la relativa giustificazione dei prezzi in aumento è stata migliorata a €39.449,34 oltre a IVA di Legge;

per la parte di lavori relativa alla Categoria OS18A (o ad essa riconducibile) il RUP ha ricontattato la ditta che era stata interpellata per l'appalto e che aveva manifestato la propria disponibilità all'esecuzione della parte d'opera relativa;
la medesima, a seguito di specifica richiesta, con mail in data 05/08/2026 acquisita al protocollo dell'Ente al n.2402/26 del 05/08/2026, ha presentato una proposta di offerta che prevede maggiori prezzi per via della necessità di fissaggio del telaio metallico mediante intervento subacqueo e pertanto l'importo delle opere in detta categoria aumentano di circa €1.700,0 e sono pari a €39.102,20 oltre IVA di legge;

Viste le problematiche emerse per la fase esecutiva di lavori determinate dalla particolarità delle opere in relazione al sito di riferimento il RUP ha ritenuto opportuno, non rilevando soluzioni alternative per superare le difficoltà esecutive emerse dal confronto con gli operatori economici, predisporre una variante economica maggiorativa al progetto esecutivo approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 04/26 del 05/02/2026, che tenesse conto dei maggiori importi derivanti da quanto emerso in fase di indagine con gli operatori economici potenzialmente coinvolti;

per quanto sopra il progetto esecutivo è stato oggetto di aggiornamento/revisione da parte dell'arch. Giambartolomei in qualità di progettista, sentita la società di ingegneria incaricata del progetto delle strutture; in particolare sono statti aggiornati i seguenti degli elaborati del progetto esecutivo:

Relazione Generale Tecnica ed Illustrativa.
Computo metrico, elenco e analisi prezzi
Capitolato speciale di appalto parte prima
Quadro Economico

Visto pertanto il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Progettazione e Valorizzazione Territoriale nella persona dell'arch. Roberta Giambartolomei e dalla società Zoppi & Partners Engineering Srl P.IVA 02963590423 ciascuno per quanto di competenza, composto, in conformità a quanto stabilito dall'Allegato I.7 del D.lgs 36/23, dai seguenti elaborati aggiornati con il recepimento delle prescrizioni dettate dal Permesso a Costruire e con le modifiche derivanti dalla variante economica maggiorativa:

PE.01_Relazione Tecnica ed Illustrativa
PE.02_Relazione applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM)
PE.03_Calcolo delle strutture relazione di calcolo (art 26 allegato I.7 D.lgs 36/23)
PE.04_Elaborati grafici del progetto architettonico / barriere architettoniche
    PE.04a_Progetto architettonico_ Pianta_ prospetti_ sezioni
    PE.04b_Progetto architettonico_ basamento
    PE.04c_Progetto architettonico_ grigliato piano di calpestio passerella
    PE.04d_Progetto architettonico_ fotomontaggi
PE.05_Elaborati grafici del progetto strutturale e particolari
    PE.05a_Progetto strutturale_ acciaio
    PE.05b_Progetto strutturale_ particolari nodi 1
    PE.05c_Progetto strutturale_ particolari nodi 2

PE.05d_Progetto strutturale_ particolari calcestruzzo
PE.06_Piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 D.lgs 81/08) (compreso oneri speciali sicurezza)
PE.07_Stima di incidenza dei costi della sicurezza
PE.08_Stima di incidenza della manodopera
PE.09_Cronoprogramma
PE.10_Computo metrico estimativo, elenco prezzi e analisi
PE.11_Quadro Economico
PE.12_Schema di Contratto (*)
PE.13_Capitolato speciale d'appalto (art 32 allegato I.7 d.lgs36/23)
PE.13_PARTE prima
PE.13_PARTE seconda
PE.14_Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Formano parte integrante del progetto esecutivo i seguenti elaborati specialistici del P.F.T.E:

PG.08_ Relazione barriere architettoniche
RG.12_Relazione_Geologica
RG.12 bis_ Precisazioni sulle scelte progettuali e geotecniche geologiche

ALLEGATI vari

(*) Come specificato dal RUP, tra i documenti del progetto esecutivo non è presente lo **Schema di Contratto** in quanto, per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 in base all'art 50 co.1 lett.a) è prevista la procedura di ***Affidamento Diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante***, il contratto è quindi rappresentato dalla Determina a contrarre e affidamento diretto dei lavori, la quale sarà sottoscritto con le modalità previste dall'art. 18 del Codice D.lgs 36/2023.

Il Quadro Economico di raffronto del progetto esecutivo come rimodulato a seguito dell'elaborazione finale della variante maggiorativa è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO	**PROG ESEC.**	**VARIANTE.**
Importo dei lavori	**€ 52.239,75**	**€ 78.551,54**
Di cui		
opere marittime OG7	**€ 14.837,55**	**€ 39.449,34**
opere di carpenteria in acciaio	**€ 37.402,20**	**€ 39.102,20**
Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008)	€ 955,64	€ 1.571,03
incidenza della manodopera	€ 12.348,36	€ 27.216,44
Importo soggetto a ribasso	**€ 38.935,75**	**€ 49.764,07**
Importo dei lavori ribassato	**€ 52.239,75**	**€ 78.551,54**
Oneri speciali per la sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso	€ 1.561,63	€ 1.561,63
Importo dei lavori comprensivo degli oneri speciali per la sicurezza	**€ 53.801,38**	**€ 80.113,17**
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Lavori compresi nel progetto esclusi dall'appalto		
1_ ripristino strato superficiale prima parte del molo		€ 7.439,39

IVA		
1_IVA sui lavori in appalto 4 %	€ 2.152,06	€ 3.204,53
2_IVA sui lavori esclusi dall'appalto 22%		€ 1.636,67
forniture comprese nel progetto non comprese nell'appalto		
1_ grigliato per piano di calpestio passerella IVA 22% compresa	€ 6.063,40	€ 6.063,40
2 _acquisto dispositivi per la fruizione per disabili motori (joelette) IVA e trasporto compresi	€ 4.103,59	€ 4.103,59
3_Spese tecniche		
a_relazione geologica_(IVA e oneri previd.compresi)	€ 1.268,80	€ 1.268,80
b_ Indagini sui materiali (Carotaggi e analisi di laboratorio) (IVA compresa)	€ 1.098,00	€ 1.098,00
c_indagini sui sedimenti marini DRT 10/26		€ 1.830,00
d_ Progetto e Direzione lavori strutture (IVA e oneri previd.compresi)		
Progetto Definitivo Ex D.lgs 50/16	€ 3.618,04	€ 3.618,04
Progetto Esecutivo e D.L ex D.lgs 36/23	€ 5.743,66	€ 5.743,66
e_Piano di sicurezza e coordinamento (IVA e oneri previd.compresi)	€ 2.236,58	€ 2.236,58
f_Collaudo statico (IVA e oneri previd.compresi)	€ 1.839,76	€ 1.839,76
g_rivalutazione corrispettivi spese tecniche esecuzione (IVA e oneri previd.compresi)		€ 2.566,80
4_ scansioni rilievo da Genio Civile (IVA compresa)	€ 29,80	€ 29,80
5_ Segnaletica didattica, targhe, etc.. (IVA compresa).	€ 200,00	€ 200,00
6_tasse e diritti di segreteria	€ 73,20	€ 73,20
7_Imprevisti/migliorie e arrotondamenti (IVA compresa) < 5%	€ 3.242,15	€ 4.404,79
9_ spese art.45 Dlgs 36/23 2%	€ 1.068,05	€ 1.602,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 32.737,09**	**€ 48.959,27**
Totale	**€ 86.538,47**	**€ 129.072,44**

Dato atto che la Copertura finanziaria del Quadro Economico per €86.538,47 è di seguito specificata:

- € 2.910,98 al capitolo 0905.22.024 (Determina Responsabile Tecnico n. 76/21 del 30/12/2021);
- €60.000,00 al capitolo 0902.22.008 (Determina Responsabile Tecnico n. 97/22 del 30/11/2022);
- €707,07 di cui €672,07 al capitolo 0905.22.024 e €35,00 al capitolo 0905.22.024 (Determina Responsabile Tecnico n 108/2022 del 27/12/2022);
- €21.080,66 di cui €20.012,61 al capitolo 0902.22.008 e €1.068,05 al capitolo 2003.10.006 (Determina del Responsabile tecnico n. 86/25 del 30/12/2025)
- €1.839,76 impegnate al capitolo 0111.13.024 (Determina Direttoriale n. 122/2025 del 30/12/2025)

Al fine di integrare il progetto del III° stralcio fino all'importo della Variante maggiorativa di importo pari a **€129.072,44** occorrono ulteriori risorse quantificate in € 42.533,97 reperibili come segue:

- rimodulazione scheda progetto di SENTIERI PER TUTTI V° stralcio funzionale Portonovo_LE TERRAZZE per €.23.7000,00, approvata con Delibera di Consiglio Direttivo n. 92/26 del 06/08/2026., disponibili nell'avanzo di Bilancio a destinazione vincolata,
- rimodulazione scheda progetto di SENTIERI PER TUTTI del IV° stralcio funzionale_MOLO-LAGO GRANDE per €.18.833,97, già impegnate con Determina del Responsabile Tecnico n. 55 del 23/12/2024 al capitolo di Bilancio 0902.22.008, approvata con Delibera di Consiglio Direttivo n. 93/26 del 06/08/2026;

Dato atto che ai fini dell'approvazione del progetto ai sensi dell'art 42 e allegato I.7 Commi 39 e 40 del D.lgs 36/23 occorre la Validazione preventiva da parte del RUP

Visto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP arch. Roberta Giambartolomei in data 06/08/2026 sulla base del Rapporto conclusivo della Verifica Tecnica, che ha prodotto esito positivo, eseguita dall'arch. Ludovico Caravaggi Vivian in quanto ai sensi dell'art 42 co.2 l'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione;

Dato inoltre che per progetto in approvazione il codice CUP richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica è il seguente: **B37H21011130002;**

Ritenuto che vi siano gli estremi per deliberare in merito si propone al Consiglio Direttivo

Di approvare la variante economica maggiorativa del progetto esecutivo per lavori di "SENTIERI PER TUTTI_III STRALCIO FUNZIONALE_ZONA MOLO_ Estensione dei percorsi accessibili a Portonovo_ Realizzazione di una passerella/rampa per l'accesso al mare da parte di disabili motori_ Opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche"_ Finanziamento Regionale ai sensi della L.R. n. 37/2020 - DGR n. 898/2021_ Investimenti a favore dei Soggetti gestori delle aree naturali protette per accesso disabili motori ai percorsi escursionistici, di importo complessivo da Q.E. pari a **€129.072,44**, che allegato in corpo separato è parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
– cod. 42204 –

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Conte

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione:

□ è stata pubblicata, mediante pubblicazione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi

dal 29/10/2026

□ è stata comunicata: □ Prefettura di Ancona

□ è stata trasmessa in data …… , Prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato di Controllo

- è divenuta esecutiva:

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami

□ decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento

□ a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità

nella seduta del ……. n. ……

lì, …….

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini